



## Erweiterung und Sanierung der Mathildenschule

### Projektablaufplan

zum Start der Planungsphase (Stufe I)  
(Stand 16.07.2015)

**Projektbudget:** 10,80 Mio. € (im Haushaltsplan veranschlagt)

### Projektablaufplan

#### 1. Projektstart

- Erfolgte Mitte Juni 2015. Einarbeitung in die Projektunterlagen (OPG)

#### 2. VOF – Verfahren / Interessenbekundungsverfahren (IBV) (Beschaffungsverfahren für die Planungsleistungen)

- VOF-Verfahren nach § 3 VgV (Vergabeverordnung) bei geschätztem Auftragswert größer 207.000,-- € netto. Mehrstufiges Verhandlungsverfahren
- Interessenbekundungsverfahren nach § 10 HVTG (hessisches Vergabe und Tariftreuegesetz) bei geschätztem Auftragswert größer 50.000,-- € netto. Vereinfachter Teilnehmerwettbewerb.

Dauer ca. 6 Monate

#### 3. Projektvorlage zum erweiterten Grundsatzbeschluss

- Erarbeitung von drei Planungsvarianten mit Kostenschätzung und Folgekostenberechnung

Dauer ca. 5 Monate (zzgl. Einzelfreigabe durch RP( Regierungspräsidium Darmstadt)

#### 4. Planungs- und Projektkostenvorlage zur Beschlussfassung der Umsetzung Projektbeschluss

- Detaillierte Ausarbeitung der gewählten Planungsvariante mit erweiterter Kostenberechnung

Dauer ca. 9 Monate

#### 5. Baugenehmigungsverfahren

- Erarbeiten der Antragsunterlagen
- Baurechtliche Prüfung des Antrages und Erteilung der Baugenehmigung

Dauer ca. 4 Monate

#### 6. Vergabeverfahren (Beschaffungsverfahren für die Bauleistungen)

- Ausschreibung der Bau- und Lieferleistungen nach VgV. EU-weit bis 80 % der Gesamtvergabesumme ab 5.186.000,-- €

Dauer ca. 5 Monate

#### 7. Baubeginn

- Voraussichtlich Mitte Oktober 2017
  - A) Errichtung des Neubaus (Dauer ca. 18 Monate)
  - B) Sanierung des Bestandsgebäudes – abschnittsweise (Dauer ca. 12 Monate)