



## **Schule Bieber Außenstelle Waldhof Neubau Turnhalle**

### Projektablaufplan

zum Start der Planungsphase (Stufe I)  
(Stand 27.07.2015)

**Projektbudget:** 2,45 Mio € (im Haushaltsplan veranschlagt)

**Projektablaufplan** (nach derzeitigen Kenntnisstand):

#### 1. Projektstart

- erfolgte Mitte April 2015: Einarbeitung in die Projektunterlagen (OPG)
- Kick-Off Meeting zwischen OPG und Amt 60 am 08.Mai 2015

#### 2. VOF – Verfahren / Interessenbekundungsverfahren (Beschaffungsverfahren für die Planungsleistungen)

- Interessenbekundungsverfahren nach § 10 HVTG bei geschätztem Auftragswert größer 50.000,-- € netto. Vereinfachter Teilnehmerwettbewerb.

Dauer ca. 6 Wochen

#### 3. Projektvorlage zum Grundsatzbeschluss

Grundsatzbeschluss liegt bereits vor.  
Stadtverordnetenversammlung am 29.01.2015

#### 4. Projektkostenvorlage zur Beschlussfassung der Umsetzung

- Ausarbeitung der gewählten Planungsvariante mit Kostenberechnung nach DIN 276

Dauer ca. 2 Monate



## 5. Genehmigungsverfahren

- Erarbeiten der Antragsunterlagen
- Baurechtliche Prüfung des Antrages

Dauer ca. 3 Monate

## 6. Vergabeverfahren (Beschaffungsverfahren für die Bauleistungen)

- Ausschreibung der Bau- und Lieferleistungen nach VgV mit Beschränkter Ausschreibung bzw. Freihändiger Vergabe

Dauer ca. 2 Monate

## 7. Baubeginn

- Voraussichtlich April 2016
- - A) Errichtung des Neubaus

Dauer ca. 12 Monate